

63001 Musterstadt

Beispiel: Arbeitsliste ohne Kosten



C:\Temp\Musterstadt\DB\Musterstadt.mdb

HN:	32	Lage:	
Von Schacht:	208025	RQ:	kreisförmig
Nach Schacht:	208030	Höhe:	200
FR:	in Fließrichtung	Breite:	
Ort:	Musterstadt	WK:	Steinzeug
Bezirk:		IZ:	Routineinspektion des Zustands
Strasse:	zw. Geb. 331 und 321	Besitz:	privates Eigentum
OP:	Herr End, ibe Engineering	AK:	
Datum:	2004-08-19	AWK:	
Zeit:		Art:	Freispiegelleitung
V-Ref:	002	Medium:	Schmutzwasser
Insplänge:	78,30		
RL:	1000,00		
Tiefe VS:	2,14		
Tiefe NS:	4,00		
Abst.Nebenltg.:			
Lage Nebenltg.:			

Anmerkung: Die Haltung liegt ca. 200 m von einer befahrbaren Straße in einer Wiese. Die Wiese kann nur nach Absprache mit dem Besitzer und bei trockenem Wetter oder Frost befahren werden.

TC	Stich	Kode	LT	S	V	L1	L2	Foto
00:11:23	0,00	BCD	Anfangsknoten, Schacht. Sanierung und anschl. Druckprüfung nur bei Stillstand möglich, RS mit AG					208025_1.JPG
		LV-Pos	LV-Kurztext					Menge EH
		01.0050	Rückstauen der Haltung durch Setzen von Absperrblasen im Revisionsschacht					4,000 Stck
		01.0200	Liefen eines GFK-Schlauches DN 200, Wandstärke 4,2mm					29,000 m
		01.0530	Zulage beim Einbau und Abschneiden des Schlauchkopfes DN 150 mit Fräsroboter, da der Schlauch im Hauptsammler endet.					1,000 Stck
		01.0535	Einbau von Quellbändern, Anfangs-Zwischen- und Endschächte öffnen und wasserdicht verschließen					2,000 Stck
		01.0575	TV-Vor- und Nachuntersuchung gemäß EN 13508					58,000 m
		05.0075	Muffenprüf- und Verpressfahrzeug incl. Personal					1,000 h
		05.0100	Reinigungsfahrzeug incl. Personal					1,000 h
00:14:26	7,10	BAC	Rohrbruch / Einsturz, Bruch. einragend, Übergang fräsen			01	05	
		LV-Pos	LV-Kurztext					Menge EH
		03.0095	Umsetzen der Roboteranlage auf neuen Startschacht					1,000 Stck
		03.0105	Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m					1,000 Stck
00:13:31	7,10	BCA	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen.			03		
		LV-Pos	LV-Kurztext					Menge EH
		01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining					1,000 Stck
		01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten					1,000 Stck
00:16:23	11,20	BAC	Rohrbruch / Einsturz, Bruch. einragend, Übergang fräsen			12	12	
		LV-Pos	LV-Kurztext					Menge EH
		03.0105	Abfräsen von Kalkversinterungen, Ablagerungen, einragenden Hindernissen Hauptkanal, Querschnittsreduzierung bis 25%, max. Länge = 1,5m					1,000 Stck
00:17:23	15,40	BCA	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen.			08		
		LV-Pos	LV-Kurztext					Menge EH
		01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining					1,000 Stck
		01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten					1,000 Stck
00:19:36	74,30	BCA	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen.			11		
		LV-Pos	LV-Kurztext					Menge EH
		01.0555	Öffnen der Hausanschlüsse nach dem Schlauchrelining					1,000 Stck
		01.0560	Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mittels Epoxidharz zwischen Altrrohr und Inliner am Abzweig bzw. Stutzen incl. aller Vorarbeiten					1,000 Stck